



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS – ANEXO DE METAS FISCAIS

QUADRO X – OBRAS EM ANDAMENTO (ART. 45º DA L. C. 101/2000) - 2018

<i>Especificação</i>	<i>Realização</i>				<i>Fonte de Recurso</i>
	<i>Executado</i>	<i>%</i>	<i>Á Executar</i>	<i>%</i>	
Sistema de Abastecimento de Água TP 007/2007 R\$ 367.805,00 Obs: Obra Paralisada, em processo judicial na 3ª Vara Federal N. 27065-20.2010.4.01.3600	288.000,00	78,30%	79.805,07	21,70%	Fundação Nacional de Saúde
Construção de Creche TP 002/2014 R\$ 1.912.401,18	405.076,30	21,18%	1.507.324,88	78,82%	FNDE
Sistema de Esgotamento Sanitário CP 001/2012 R\$ 3.635.586,55	1.573.566,62	43,28%	2.062.019,93	56,72%	Funasa
Instalação de Sistema de Água no Assentamento Vale do Seringal CP 002/2011 R\$ 3.294.733,41	1.647.366,70	50,00%	1.647.366,71	50,00%	Fundação Nacional de Saúde
Construção de Quadra Escolar Coberta c/Vestiários TP 03/2014 R\$ 499.660,51	401.787,83	80,41%	97.872,68	19,59%	FNDE
Construção de Mini Estádio TP 02/2014 R\$ 298.924,28	236.799,86	79,22%	62.124,42	20,78%	Ministério Esportes
Construção Escola Mun. Castanheira TP 04/2014 R\$ 979.858,66	764.769,77	78,05%	215.088,89	21,95%	FNDE
Construção de Pontes de Concreto Conc. 1/2015, R\$ 4.850.646,83	2.385.242,21	49,17%	2.465.404,62	50,83%	Ministério das Cidades
Construção Escola Mun. Pd José Alencar TP 05/2014 R\$ 832.271,10	729.013,43	87,59%	103.257,67	12,41%	FNDE
Construção Escola Mun. Dom Pedro I T/P 06/2014 R\$ 919.340,51	732.529,33	79,68%	186.811,18	20,32%	Recursos Próprios